

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা।


ক্রমং		ইতোপূর্বে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (জুন/২২) পর্যন্ত	জুলাই/২২	আগস্ট/২২	সেপ্টেম্বর/২২	অক্টোবর/২২	নভেম্বর/২২	ডিসেম্বর/২২	জানুয়ারি/২৩	ফেব্রুয়ারি/২৩	মার্চ/২৩	এপ্রিল/২৩	মে/২৩	জুন/২৩	মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (%)
১	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ														
১.১	ISG Sub-Base Course	২৫.০০%													১০০.০০%
১.২	Base Course	২৫.০০%													১০০.০০%
১.৩	Binder Course	৮০.০০%													১০০.০০%
১.৪	Surface Course	৪০.০০%													১০০.০০%
১.৫	Seal Coat	৫০.০০%													১০০.০০%
১.৬	Median Work	৬৫.০০%													১০০.০০%
১.৭	Footpath Work	৬৫.০০%													১০০.০০%
১.৮	Closing	৬৫.০০%													১০০.০০%
১.৯	আর্থিক অগ্রগতি %	৩৩.০০%			৫.০০%	১৫.০০%	১৫.০০%	১৬.০০%	৮.০০%	৬.০০%					১০০.০০%
	সেবা ভবন নির্মাণ														
	All Civil Work	১০০.০০%													
	Internal Electric work	১০০.০০%													
	plumbing & Sanitary	১০০.০০%													
	ICT Network														
	External Electric work														
	আর্থিক অগ্রগতি	৫৫.০০%	১৫.০০%	১০.০০%	১০.০০%	১০.০০%									১০০.০০%
২.০	৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণ														
২.১	Equipment Manufacture/Import	১০০.০০%													
২.২	All Civil Work	১০০.০০%													১০০.০০%
২.৩	Equipment Delivery at site after custom clearance	১০০.০০%													১০০.০০%
২.৪	Commissioning and Handover														১০০.০০%
২.৫	আর্থিক অগ্রগতি %	৮০.০০%	১০০.০০%												১০০.০০%
৩.০	১০ তলা বিশিষ্ট ডরমেটরি ভবন নির্মাণ														
৩.১	MAT foundation	১০০.০০%													১০০.০০%
৩.২	Retaining wall, lift wall, UGWR, Column and foundation	১০০.০০%													১০০.০০%
৩.৩	Ground Floor slab Casting, Beam casting	১০০.০০%													১০০.০০%
৩.৪	1st floor column, slab, Beam and other casting														৭০.০০%
৩.৫	2nd floor column, slab, Beam etc. casting qnd 1st floor brick wall and other complete														৭০.০০%
৩.৬	3rd floor column, slab, Beam etc. casting qnd 1st floor & 2nd floor brick wall and other														১০০.০০%

১০/১১/২২


স্বাক্ষর

২০২২/১১/২২
 মোঃ হাবিবুল্লাহ মাসিন
 প্রকল্প পরিচালক (উপস্টাটন)
 নবদ্বার হাই-স্টেক সিসি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-স্টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 ঢাকা ও মোশাররফ আবুজি বিজ্ঞান, আদারশা, ঢাকা।

ক্রমিক	ইতোপূর্বে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (জুন/২২) পর্যন্ত	জুলাই/২২	আগস্ট/২২	সেপ্টেম্বর/২২	অক্টোবর/২২	নভেম্বর/২২	ডিসেম্বর/২২	জানুয়ারি/২৩	ফেব্রুয়ারি/২৩	মার্চ/২৩	এপ্রিল/২৩	মে/২৩	জুন/২৩	মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (%)	
৩.৭	4th floor column,slab,Beam etc casting qnd 1st, 2nd & 3rd floor brick wall, paint, tiles, electrical, plumbing work and other complete													৯০.০০%	
৩.৮০	5th floor column, slab, Beam etc casting qnd 1st, 2nd, 3rd & 4th floor brick wall, paint, tiles, electrical, plumbing work and other complete													১০০.০০%	
৩.৯০	6th floor column, slab, Beam etc casting qnd 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th floor brick wall, paint, tiles, electrical, plumbing work and other complete													৮০.০০%	
৩.৯০	7th floor column, slab, Beam etc casting qnd 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th & 6th floor brick wall, paint, tiles, electrical, plumbing work and other complete													১০০.০০%	
৩.৯৯	8th floor column, slab, Beam etc casting qnd 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th & 7th floor brick wall, paint, tiles, electrical, plumbing work and other complete													১০০.০০%	
৩.৯৯	9th floor column, slab, Beam etc casting qnd 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th & 8th floor brick wall, paint, tiles, electrical, plumbing work and other complete													১০০.০০%	
৩.৯০	9th floor column, roof slab, Beam etc casting and 8th and 9th floor brick wall, paint, tiles, electrical, plumbing work and other complete													১০০.০০%	
৩.৯৯	10th floor column, slab, Beam etc casting qnd 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th & 9th floor brick wall, paint, tiles, electrical, plumbing work and other complete													১০০.০০%	
৩.৯৯	All type of finishing work will be completed and Handover													১০০.০০%	
৩.৯৬	আর্থিক অগ্রগতি %	১১.৭০%	৫.০০%	৮.০০%	৮.০০%	১০.০০%	৫.০০%	৩.০০%	১৪.০০%	৫.০০%	৫.০০%	৫.০০%	২.০০%	১.০০%	৮২.৭০%
৪.০	৭০ বিটার থ্রি-স্টেজড ব্লক নির্মাণ														
৪.১	কাক ইন সিটু পাইল	১০০.০০%													১০০.০০%
৪.২	পাইল ক্যাপ	১০০.০০%													১০০.০০%
৪.৩	এক্সট্রাক্ট ওয়াল ও উইং ওয়াল	১০০.০০%													১০০.০০%
৪.৪	পিসি গার্ডার	৬০.০০%													১০০.০০%
৪.৫	ক্রস গার্ডার	০.০০%													১০০.০০%
৪.৬	গার্ডার বটম আর্চ	০.০০%													১০০.০০%
৪.৭	ডেক স্ল্যাব	০.০০%													১০০.০০%
৪.৮	আর্চ	০.০০%													১০০.০০%
৪.৯	ডাক্ট ও ড্রেনের কান্ড	০.০০%													১০০.০০%
৪.১	কালোটিং	০.০০%													১০০.০০%
৪.১১	ব্লকের কাছ ও ফিনিশিং	০.০০%													১০০.০০%


 মোঃ সুইচ্ছা
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সমূহে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 ৩য় ও ৬য় ফ্লোরের জুটিক বিলাস, আগারগাঁও, ঢাকা।

ক্রমিক		ইতোপূর্বে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (জুন/২২) পর্যন্ত	জুলাই/২২	আগস্ট/২২	সেপ্টেম্বর/২২	অক্টোবর/২২	নভেম্বর/২২	ডিসেম্বর/২২	জানুয়ারি/২৩	ফেব্রুয়ারি/২৩	মার্চ/২৩	এপ্রিল/২৩	মে/২৩	জুন/২৩	মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (%)
৪.১২	ইলেকট্রিক ও ফিনিশিং	০.০০%													
৪.১৩	আর্থিক অগ্রগতি %	৪৯.০০%	৫.০০%	২.০০%	১০.০০%	১৫.০০%	৫.০০%	১৪.০০%							১০০.০০%
৫.০	ফুটওডার ব্লক নির্মাণ														
৫.১	Mobilization and Clearing site	১০০.০০%													
৫.২	Prepared of Site Office	১০০.০০%													
৫.৩	Road Cutting & Dismanting	১০০.০০%													
৫.৪	Material of Prepare	১০০.০০%													
৫.৫	Piles Casting	১০০.০০%													
৫.৬	Earth Work & Pile Curing	১০০.০০%													
৫.৭	Pile Drive	১০০.০০%													
৫.৮	Pile Braking	১০০.০০%													
৫.৯	RCC Footing Casting	১০০.০০%													
৫.১০	RCC Pier wall Casting	১০০.০০%													
৫.১১	RCC Pier cap/short slab casting														১০০.০০%
৫.১২	Truss & Frame works														১০০.০০%
৫.১৩	Plantation														১০০.০০%
৫.১৪	RCC slab Casting														১০০.০০%
৫.১৫	Painting Works														১০০.০০%
৫.১৬	Handover														১০০.০০%
৫.১৭	আর্থিক অগ্রগতি %	০.০%	৩%	২০%	১০%	১৫%									৪৮.০০%
৬.০	শেইট হাউজ নির্মাণ														
৬.১	All are RCC Work Complete	৫০.০০%													১০০.০০%
৬.২	All are Brick Work, Plaster, Tiles, Door-Window and grill Works Complete	৪০.০০%													১০০.০০%
৬.৩	All are steel truss and steel works Complete														১০০.০০%
৬.৪	Total Sanitary and Electrical works complete														১০০.০০%
৬.৫	Painting and other finishing Works Complete														১০০.০০%
৬.৬	Preparation of hand over														১০০.০০%
৬.৭	আর্থিক অগ্রগতি %	১০.০০%	৫.০০%	১৫.০০%	২.০০%	১০.০০%									৪২.০০%
৬.১	Construction of Three Storied Ansar Barak Building														
৬.২	Footing, G.B Casting, Guide wall	১০০.০০%													১০০.০০%
৬.৩	Plinth Level Sand Filling, Ground Floor Rcc Column, Steel Structure, Beam With Slab Casting	৬০.০০%													১০০.০০%
৬.৪	First Floor Rcc Column, Beam With Slab Casting	০.০০%													১০০.০০%
	Second Floor Rcc Column, Beam With Slab Casting	০.০০%													
	Ground Floor Septic Tank, All Bricks Work, Rcc Lintel, Floor Casting All Plaster Work.	০.০০%													


 ১৭/১২
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) এর কার্যালয়ে নির্মাণকর্ম
 পরিচালনা ইউনিটের কার্যালয়
 ও পরিচালনা প্রকৌশল বিভাগ, অসমারদী, ঢাকা।

ক্রমণং	ইতোপূর্বে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (জুন/২২) পর্যন্ত	জুলাই/২২	আগস্ট/২২	সেপ্টেম্বর/২২	অক্টোবর/২২	নভেম্বর/২২	ডিসেম্বর/২২	জানুয়ারি/২৩	ফেব্রুয়ারি/২৩	মার্চ/২৩	এপ্রিল/২৩	মে/২৩	জুন/২৩	মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (%)
	First Floor All Bricks Work, Rcc Lintel, All Plaster Work.	০.০০%												
	Second Floor All Bricks Work, Rcc Lintel, All Plaster Work.	০.০০%												
৬.৫	All Floor-Electric, Plumbing, Tiles, Grill, Door, Window, Furniture & Painting Work.	০.০০%												১০০.০০%
৬.৭	আর্থিক অগ্রগতি %	১৫.০০%	২০.০০%	১৫.০০%	৪০.০০%	১০.০০%								১০০.০০%
৭.০	বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন-৩													
৭.১	Equipment Order	১০০.০০%												১০০.০০%
৭.২	All Civil Work	৭০.০০%												১০০.০০%
৭.৩	Equipment Manufacture/Import	৭০.০০%												১০০.০০%
৭.৪	Equipment Delivery at site after custom													১০০.০০%
৭.৫	Installation													১০০.০০%
৭.৬	Commissioning and Handover													১০০.০০%
৭.৬	আর্থিক অগ্রগতি %	৫.০০%	৩.০০%	০.০০%	১০.০০%	৩০.০০%	১০.০০%	১৫.০০%						১০০.০০%
৮.০	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা													
৮.১	Design of Production Wall	৯০.০০%												১০০.০০%
৮.২	Construction of Production Wall-1													১০০.০০%
৮.৩	Construction of Production Wall-2													১০০.০০%
৮.৪	Construction of Production Wall-3													১০০.০০%
৮.৫	HDPE PIPE Line Work													১০০.০০%
৮.৬	Final Checking & Fixing													১০০.০০%
৮.৭	Handover													১০০.০০%
৮.৮	আর্থিক অগ্রগতি %	০.০০%	০.০০%	২.০০%	৫.০০%	১০.০০%	৮.০০%	১০.০০%	১০.০০%					৪৫.০০%
৯.০	লোক উন্নয়ন (ব্লক-২, ৩, ৪ এবং ৪এ)													
৯.১	মাটি কাটার কাজ	৯০.০০%												১০০.০০%
৯.২	আরসিসি কাজ	০.০০%												১০০.০০%
৯.৩	ইউপিভিসি পাইপ/পিটের কাজ	০.০০%												১০০.০০%
৯.৪	ব্রকের কাজ ও ফিনিশিং	০.০০%												১০০.০০%
৯.৫	ইলেকট্রিক ও ফিনিশিং কাজ	০.০০%												১০০.০০%
৯.৬	আর্থিক অগ্রগতি %	০০.০০%	৮০.০০%	৮০.০০%	৮০.০০%	৮০.০০%	৮৫.০০%	৯০.০০%	৯৫.০০%	১০০.০০%				১০০.০০%
১০.০	শ্বিট লাইটিং ইলেকট্রিক্যাল কাজ													
১০.১	আরসিসি কাজ	৬০.০০%												১০০.০০%
১০.২	ক্যাবল লেইং	০.০০%												১০০.০০%
১০.৩	আর্থিং পিট ও বোরিং	০.০০%												১০০.০০%
১০.৪	লাইট পোস্ট ও লাইট সেটিং	০.০০%												১০০.০০%
১০.৫	ফিনিশিং কাজ	০.০০%												১০০.০০%
১০.৬	আর্থিক অগ্রগতি %	০.০০%	৭০.০০%	৮৫.০০%	১০০.০০%									১০০.০০%
১১.০	বাউভার্নি ওয়ালের ইলেকট্রিক্যাল কাজ													

২০২২
২০২২
 মোঃ হাবিবুল্লাহ
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 ঢাকা মেট্রো কর্পোরেশন-২ এর প্রধান কার্যালয়ে নির্মাণ বিভাগ
 বাংলাদেশ হাট-স্টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 ৩২৩ ও ৩২৪ নম্বর শ্রীমতি বিজয়, বাগানবাগ, মঙ্গলা।

ক্রমিক		ইতোপূর্বে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (জুন/২২) পর্যন্ত	জুলাই/২২	আগস্ট/২২	সেপ্টেম্বর/২২	অক্টোবর/২২	নভেম্বর/২২	ডিসেম্বর/২২	জানুয়ারি/২৩	ফেব্রুয়ারি/২৩	মার্চ/২৩	এপ্রিল/২৩	মে/২৩	জুন/২৩	মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (%)
১১.১	কাবল ওয়্যারিং	১০০.০০%													
১১.২	ভিবি বোর্ড	০.০০%													
১১.৩	আর্কিং পিট ও বোরিং	০.০০%													
১১.৪	লাইট পেট্রিংস	০.০০%													
১১.৫	ফিনিশিং কাজ	০.০০%													
১১.৬	আর্থিক অগ্রগতি %	০.০০%	৭০.০০%	৮৫.০০%	১০০.০০%										
১২.০	Lake development (97)														
১২.১	Mobilization work	১০০.০০%													
১২.২	Earth Cutting Complete	১০০.০০%													
১২.৩	Earth Removing Compler	১০০.০০%													
১২.৪	Gird wall casting	০.০০%													
১২.৫	Photpath Leveling & Dressing	৪০.০০%													
১২.৬	work way C C casting	০.০০%													
১২.৭	Pit Making Brick work	১০০.০০%													
১২.৮	Upvc pipe fitting	০.০০%													
১২.৯	pit plaster work	০.০০%													
১২.১০	Dac column casting	১০০.০০%													
১২.১১	Dac slab casting	০.০০%													
১২.১২	Jeti work	০.০০%													
১২.১৩	Block making	০.০০%													
১২.১৪	Electrical work	০.০০%													
১২.১৫	Project Handover	০.০০%													
১২.১৬	আর্থিক অগ্রগতি	১০.০০%	৫.০০%	১০.০০%	১৪.০০%	৭.০০%	৫.০০%	১০.০০%	১৪.০০%						৭৫.০০%

স্বাক্ষর
১/৭/২২

মোঃ সাইদুলজামান
কক্স পরিচালক (উপসচিব)
কক্স পরিচালনা বোর্ড-২ এর কার্যকর অফিসে
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
১৩ ও বোম্বোয়িং এল্ডি বিল্ডিং, আগারগাঁও, ঢাকা।