

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক সিলেট -এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

ক্রমিক নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	টার্গেট	মাসিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩					
					জুলাই- ২২	আগস্ট-২২	সেপ্ট-২২	অক্টো-২২	নভে-২২	ডিসে-২২
১	প্রধান রাস্তা (১৫ মিটার প্রস্থ ১৬৫০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৯মিটা প্রস্থ ১০৮০ মিটার দৈর্ঘ্য)	মিটার (দৈর্ঘ্য)	২৭৩০.০০	১০০%	৯০%	১০০%				
২	কালভার্ট কাম সুইচ গেইট	সংখ্যা	০২	১০০%	৮০%	৯০%	১০০%			
৩	ঘাট কাম স্লোপ প্রোটেকশন	বর্গফুট	১৬৩১২.০০	১০০%	৮০%	৯০%	১০০%			
৪	পানি সরবরাহ সিস্টেম	প্যাকেজ	১ টি	১০০%	১০০%					
৫	স্টার্টআপ ফার্নিচার কাম এডমিন বিল্ডিং	এলএস	১ (প্যাকেজ)	১০০%	১০০%					
৬	বাউন্ডারি ওয়াল	মিটার	২১৫০	১০০%	১০০%					
৭	রাস্তারগুলের মাটি ভরাট	ঘন মিটার	৩৭৩১৭৮.০০							জমি পাওয়া যায়নি
৮	রাস্তারগুলের বৃক্ষ রূপন	সংখ্যা	৫০০০.০০							জমি পাওয়া যায়নি

২০/০৭/২২

২০/০৭/২০২২
ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার জুইয়া
প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ