প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১১টি) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পর্যটন ভবন, লেভেল-১১, প্লটঃ ই-৫, সি/১
পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.bhtpa.gov.bd

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়নের চলমান অগ্রগতি:

প্রকল্প এলাকার নাম	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা
চাদঁপুর মতলব দক্ষিণ	১. ৯৫% ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২. বাউন্ডারি রিটেইনিং ওয়াল এর কাজ ৮২% সম্পন্ন হয়েছে, বাকী কাজ চলমান রয়েছে। ৩. মূল ভবনের ২য় তলার ঢালাই সম্পন্ন হয়েছ্। ৪. ৩য় তলার কলাম কাষ্টিং এর কাজ চলমান।	
জয়পুর হাট (কালাই)	১. ভূমি উন্নয়ন ৯৪% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২. বাউন্ডারি রিটেইনিং ওয়াল এর কাজ ৮৮% সম্পন্ন হয়েছে, বাকী কাজ চলমান রয়েছে। ৩. মূল ভবনের ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ৪. ক্যান্টিন এবং অডিটোরিয়াম এর ছাদ ঢালাইের এর কাজ	

প্রকল্প এলাকার নাম	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা
	সম্পন্ন হয়েছে। ৫. বাহিরের ফ্যাসাদের কাজ চলমান রয়েছে। ৬. ওয়াটার রিজার্ভার, সেইফটি ট্যাংক সম্পন্ন হয়েছে। ৭. সাব-স্টেশন ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে। ৮. গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য টেস্ট টিউবওয়েল এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৯. প্লাস্টার এবং গাথুনির কাজ চলমান আছে।	
দিনাজপুর	১. ভূমি উন্নয়ন ৯২% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২. বাউন্ডারি ওয়াল এর কাজ ৮৮% সম্পন্ন হয়েছে, বাকী কাজ চলমান রয়েছে। ৩. মুল ভবনের ১ম তলার ক্যান্টিনের অংশ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। বাকী অংশের ছাদের সাটারিং ও বীমের রড বাইন্ডিং এর কাজ চলমান। ৪. ওয়াটার রিজার্ভার, সেইফটি ট্যাংক এর কাজ চলমান রয়েছে।	
কিশোরগঞ্জ	১. ভূমি উন্নয়ন ৯৬% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২. বাউন্ডারি রিটেইনিং ওয়াল এর কাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। ৩. মূল ভবনের ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ৪. ৩য় তলার কলামের রড বাইন্ডিংয়ের কাজ চলমান। ৫. গ্যালারীর রড বাইন্ডিং ও	

প্রকল্প এলাকার নাম	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা
	লুবার এর কাজ চলমান।	
মেহেরপুর	১. ভূমি উন্নয়ন ৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২. বাউন্ডারি রিটেইনিং ওয়াল এর কাজ ৯২% সম্পন্ন হয়েছে, বাকী কাজ চলমান রয়েছে। ৩. মূল ভবনের ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ৪. ক্যান্টিন এবং অডিটোরিয়াম এর ছাদ ঢালাইের এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫. বাহিরের ফ্যাসাদের কাজ চলমান রয়েছে। ৬. ওয়াটার রিজার্ভার, সেইফটি ট্যাংক সম্পন্ন হয়েছে। ৭. সাব-স্টেশন ভবনের কাজ চলমান রয়েছে। ৮. গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। ৯. প্লাস্টার এবং গাথুনির কাজ চলমান আছে।	

প্রকল্প এলাকার নাম	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা
মানিকগঞ্জ	১. ভূমি উন্নয়ন ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২. বাউন্ডারি রিটেইনিং ওয়াল এর কাজ ৬৫% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকী কাজ চলমান। ৩. মূল ভবন নির্মাণ কাজের গ্রেড বীম এর সাটারিং ও রড বাইন্ডিং এর কাজ চলমান রয়েছে।	
নারায়ণগঞ্জ	১. ভূমি উন্নয়ন ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২. ভবন নির্মাণের অংশ হিসেবে ভবনের পাইংলিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩. ডাবল বেজমেন্ট এক্সকাভেশন এর জন্য সীট পাইলিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ৪. বাউন্ডরী ওয়ালের লে-আউটের কাজ সম্পন্ন করে পাইলিং এর কাজ করার জন্য পাইল পয়েন্ট করা হচ্ছে।	

প্রকল্প এলাকার নাম	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা
বান্দরবান	১. ভূমি উন্নয়ন ৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২. ভবন নির্মাণের অংশ হিসেবে ভবনের লে-আউট সম্পন্ন হয়েছে। ৩. বাউন্ডারি রিটেইনিং ওয়ালে ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বাউন্ডারী রিটেইনিং ওয়ালের পাইলিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ৪. বান্দরবন সাইটটি অসমতল হওয়ায় কজের অগ্রগতি কিছুটা ধীর গতিতে হচ্ছে।	
ভোলা	১. ভুমি উন্নয়ন ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২. মূল ভবনের পাইলিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ৩. সাইট অফিসের কাজ চলমান রয়েছে।	

প্রকল্প এলাকার নাম	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা
সিরাজগঞ্জ	১. ভূমি উন্নয়ন ৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২. ভবন নির্মাণের অংশ হিসেবে ভবনের পাইলিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে । মূল ভবনের শর্ট কলামের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। গ্রেড বীমের জন্য সাটারিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ৩. বাউন্ডারি রিটেইনিং ওয়াল এর কাজ ৬০% সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকী কাজ চলমান রয়েছে।	
কুষ্টিয়া	চলমান মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ হতে জমি প্রাপ্তির কাজ চলমান।	কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পাশে ১ (এক) একর জায়গার সুপারিশ পাওয়া গেছে।